

**Протокол № 150**  
Заседания Дисциплинарного комитета  
Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

«17» марта 2020 года

г. Оренбург  
пр-д. Северный, 10/1

Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации:

п/п	Организация	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (далее – ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ")	5639006125
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ")	5638050876
3	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН (далее – МБУ "УКС" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН)	5638060137
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСТРОЙ" (далее – ООО "РОСТСТРОЙ")	5611034676
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ" (далее – ООО "ТЕХНОСТРОЙ")	5614027532
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" (далее – ООО "СТРОЙКОМ")	5607041448
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ")	5643021091
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (далее – ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ")	5611079564
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (далее – ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ")	5609064916
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК - ПРОГРЕСС" (далее – ООО "СК - ПРОГРЕСС")	5609081372
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСНАБ" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ")	5610141410
12	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БУЗУЛУКА (далее – МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА)	5603006523
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"(далее – ООО "НОВОСТРОЙ М")	5610081458
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК")	5607017646

15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИ-СТРОЙ" (далее – ООО "УНИ-СТРОЙ")	5612064458
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРГПРОМСТРОЙ"(далее – ООО ТПП "ТОРГПРОМ-СТРОЙ")	5607140488
17	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (далее – АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" )	5618000027
18	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРХИТЕКТОР" (далее – МУП "АРХИТЕКТОР")	5646011327
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ")	5609077513
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МАСТЕР" (далее – ООО "СТРОЙ-МАСТЕР")	5612168986

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.

**На заседании присутствовали:**

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.

Члены комитета – Щукин К.А., Милохин А.В., Агафонов И.Ф., Шаронов А.А., Марченко А.Г. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86 %).

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

**Без права голоса:**

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович;

Представитель МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА Степанова Ирина Николаевна, действующая на основании доверенности от 14.02.2020 г.;

Директор МУП "АРХИТЕКТОР" Барановский Игорь Владимирович;

Представитель ООО "ТЕХНОСТРОЙ" Филиппов Владислав Валентинович, действующий на основании доверенности № 17 от 16.03.2020 г.;

Представитель ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" Морева Светлана Александровна, действующая на основании доверенности от 28.01.2020 г.;

Директор ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" Зверев Виктор Владимирович;

Директор ООО "РОСТСТРОЙ" Потапов Валерий Михайлович;

Директор ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" Саблина Елена Николаевна.

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 17.06.2019 г. № 09 секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Александровна.

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ИНН 5639006125) меры дисциплинарного воздействия;
2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН (ИНН 5638060137);
4. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисциплинарного воздействия;
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 5614027532) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091);
8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5611079564) меры дисциплинарного воздействия;
9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
10. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дисциплинарного воздействия;
11. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
12. О применении к члену Ассоциации МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА (ИНН 5603006523) меры дисциплинарного воздействия;
13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458);
14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 5607017646);
15. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
16. О возобновлении права члена Ассоциации ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и прекращении дисциплинарного производства;
17. О применении к члену Ассоциации АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
18. О применении к члену Ассоциации МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) меры дисциплинарного воздействия;

19. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия;
20. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ИНН 5639006125) меры дисциплинарного воздействия;
2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН (ИНН 5638060137);
4. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисциплинарного воздействия;
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 5614027532) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091);
8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5611079564) меры дисциплинарного воздействия;
9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
10. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дисциплинарного воздействия;
11. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;
12. О применении к члену Ассоциации МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА (ИНН 5603006523) меры дисциплинарного воздействия;
13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458);
14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 5607017646);
15. О применении к члену Ассоциации ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;

16. О возобновлении права члена Ассоциации ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и прекращении дисциплинарного производства;
17. О применении к члену Ассоциации АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
18. О применении к члену Ассоциации МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) меры дисциплинарного воздействия;
19. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия;
20. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия.

**1. По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ИНН 5639006125).

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" по основному месту работы имеется только один специалист из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующая на заседании Саблина Е.Н. сообщила, что в настоящее время поданы документы на второго специалиста для включения в НРС.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **45** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении **ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ГАЗОВИК-ПЕРВОМАЙСКИЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **45** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № **0353300011219000045 от 08.07.2019 г.** установлено:

Выполнение работ завершено. Согласно п. 4.1 контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2019г. Подрядчик, согласно п. п. 6.2.1 контракта, обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

Предоставленные ООО "СК Интерстрой" копии актов приемки выполненных работ КС-2, КС-3 свидетельствуют о просрочке выполнения работ на 25 дней. Требований об уплате пеней и штрафов Заказчиком на момент окончания проверки не предъявлялось.

При исполнении ООО "СК Интерстрой" обязательств по контракту № **0853500000319007346 от 06.08.2019г.** установлено:

Из представленных ООО «СК Интерстрой» в ходе проверки документов следует: выполнение работ завершено. Имеется нарушение п.4.1. контракта, а именно нарушен срок окончания строительства Объекта капитального строительства, просрочка составляет 12 дней. 09 января 2020 года Заказчик выставил ООО «СК Интерстрой» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательства по муниципальному контракту на сумму 17 557 рублей 58 копеек. 15 января 2020 года указанная претензия была исполнена в полном объеме.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № **0353300011219000045 от 08.07.2019 г.**, № **0853500000319007346 от 06.08.2019г.**, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении **ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № **0353300011219000045 от 08.07.2019 г., № 0853500000319007346 от 06.08.2019г.**, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 25.09.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 142) в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН устранить имеющееся нарушение в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН (ИНН 5638060137) на предмет устранения выявленного нарушения.

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки **установлен факт наличия** в штате МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН по основному месту работы **двух** специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, **обеспечило соответствие обязательным требованиям**, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г.

Таким образом, МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении **МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении **МБУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "РОСТСТРОЙ" **не предоставило запрашиваемые** в рамках проверки документы и информацию, тем самым, **нарушило требования п.7.18 Положения** о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.

В период проверки ООО "РОСТСТРОЙ" **не предоставило** актуальные сведения на специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных обязанностей (**не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения** о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г.

Таким образом, ООО «РОСТСТРОЙ» **не подтвердило соответствие** обязательным требованиям, установленным **п.3.1 Положения** о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г.

Присутствующий на заседании Потапов В.И. пояснил, что непредставление сведений на специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, связано с увольнением сотрудника, который занимался данным вопросом. Указанные специалисты в штате ООО "РОСТСТРОЙ" имеются.

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложить отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО "РОСТСТРОЙ"**, в связи с необходимостью представления дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела на **«07» апреля 2020 года в 9:30 (местного времени)**.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Отложить рассмотрение дела о применении в отношении **ООО "РОСТСТРОЙ"** меры дисциплинарного воздействия на **«07» апреля 2020 года в 9:30 (местного времени)**.

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО

А «АСО» была проведена была проведена плановая документарная проверка ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 5614027532).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен факт несоответствия ООО "ТЕХНОСТРОЙ" обязательным требованиям, установленным **п.3.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО "ТЕХНОСТРОЙ" по основному месту работы **имеется только один** специалист из двух необходимых, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующий на заседании Филиппов В.В. пояснил, что на второго специалиста готовятся документы для подачи в НОСТРОЙ, заказана справка о наличии (отсутствии) судимости.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "ТЕХНОСТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТЕХНОСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ТЕХНОСТРОЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении **ООО "ТЕХНОСТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ТЕХНОСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ТЕХНОСТРОЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙКОМ" (ИНН 5607041448) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

а) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-121/2019 от 17.05.2019г. было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9 (капитальный ремонт крыши). **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ 19.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии дополнительного соглашения от 18.12.2019г. на выполнение доп/работ на сумму 788 908,80 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 20.08.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 11 274 568,80 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 110 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

б) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-179/2019 от 27.05.2019г. было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а (капитальный ремонт крыши). **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 25.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 21.07.2019г., 25.12.2019г. на общую сумму 5 239 419,60 руб. подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 116 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 (капитальный ремонт крыши). **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ 27.05.2019г., окончание работ: 31.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 14.10.2019г., 25.12.2019г. на общую сумму 6 445 239,60 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 111 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

в) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-167/2019 от 28.05.2019г. было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14 а (капитальный ремонт крыши). **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019 г.,

окончание работ: 31.08.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 09.10.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 4 988 631,00 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 111 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 28.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии дополнительного соглашения от 18.12.2019г. на выполнение доп/работ на сумму 641 059,20 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 20.12.2019г., актов КС-2 и справок КС-3 от 21.07.2019г., 20.12.2019г. на общую сумму 4 519 814,00 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 110 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

г) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-186/2019 от 31.05.2019г. было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 31.05.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 18.12.2019г., актов КС-2 и справки КС-3 от 14.07.2019г., 18.12.2019г. на общую сумму 2 397 262,80 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет 108 дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

д) При исполнении ООО "Стройком" обязательств по контракту № СМР-187/2019 от 03.06.2019г. было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 03.06.2019г., окончание работ: 01.09.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Стройком" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 27.12.2019г., акта КС-2 и

справки КС-3 от 08.08.2019г., 27.12.2019г. на сумму **3 878 356,80 руб.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет **118** дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Стройком» не предоставило.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "СТРОЙКОМ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении **ООО "СТРОЙКОМ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-121/2019 от 17.05.2019г., № СМР-179/2019 от 27.05.2019г., № СМР-167/2019 от 28.05.2019г., № СМР-186/2019 от 31.05.2019г., № СМР-187/2019 от 03.06.2019г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**7. По седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.11.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 144) в отношении ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" устранить имеющееся нарушение в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091) на предмет устранения выявленного нарушения.

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки **установлен факт наличия** в штате ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" по основному месту работы **двух** специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, **обеспечило соответствие обязательным требованиям**, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

Таким образом, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении **ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении **ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" (ИНН 5611079564).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" обязательным требованиям, установленным **п.3.1.** Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно: в штате ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" по основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующая на заседании Морева С.А. сообщила, что в настоящее время в НО-СТРОЙ поданы документы на двух специалистов.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении **ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРОМДОРСТРОЙ-ОРЕНБУРГ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**9. По девятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5609064916) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

1) ООО «ОМУС-1. Инженерные системы» **уклонилось от проведения проверки, не предоставив** запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, **неоднократно нарушило требования**, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019 г.

2) ООО «ОМУС-1. Инженерные системы» **не устранило нарушения**, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол от 27.11.2019 №145), а именно:

- не предоставило документы, запрашиваемые ранее для плановой проверки (распоряжение №148-П-ОТ от 04.10.2019);

- не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (**несоответствие обязательным требованиям** п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г);

- не погасило задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период III, IV кварталы 2018 года, I - IV кварталы 2019 года в размере – **99 000** рублей (**неоднократное нарушение требований**, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).

19 февраля 2020 года рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" меры дисциплинарного воздействия было отложено на «17» марта 2020 года.

Присутствующий на заседании Зверев В.В. пояснил, что финансовая ситуация у ООО «ОМУС-1. Инженерные системы» не изменилась, улучшения будут в апреле 2020 года.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «г», «е», «и» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении **ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"** из состава членов Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении **ООО "ОМУС-1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"** из состава членов Ассоциации.

**10. По десятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки выявлено **неоднократное нарушение** членом Ассоциации сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО». Ранее выявленная задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила 185 250 рублей за период I - IV кварталы 2019 года.

В период проверки ООО «СК - Прогресс» не предоставило информацию о погашении выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», которая составила на последний день проверки сумму в размере 233 250 рублей за период I - IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года.

Таким образом, член Ассоциации **неоднократно нарушил требования**, установленные п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.

На данный момент задолженность по членским взносам составляет 96 585, 29 рублей.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **ООО "СК - ПРОГРЕСС"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить имеющиеся нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении **ООО "СК - ПРОГРЕСС"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить имеющиеся нарушения путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**11. По одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на предмет устранения нарушений в установленный предписанием срок (обязывающий ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (№ 030—В-ПДКО) документов, подтверждающих устранение нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 04/2018-134 от 08.08.2018 года, и указанных в предписаниях ГКУ «Управление капитального строительства» РБ, Государственного комитета по жилищному и строительному надзору) (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

ООО "ПромСтройСнаб" от проведения внеплановой проверки уклонилось, истребуемые в рамках проверки документы и информацию не предоставило.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а», «и» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении **ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ"** из состава членов Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении **ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ"** из состава членов Ассоциации.

**12. По двенадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА (ИНН 5603006523).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выявлен **факт несоответствия** МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА обязательным требованиям, установленным **п.3.1. Положения о членстве** в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате МУП ЖКХ

Г. БУЗУЛУКА по основному месту работы отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников по организации строительства (**имеется только один**), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующая на заседании Степанова И.Н. сообщила, что специалист, на которого готовятся документы для подачи в НОСТРОЙ, проходит обучение в рамках повышения квалификации.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении **МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате МУП ЖКХ Г. БУЗУЛУКА не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**13. По тринадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.11.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 144) в отношении "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (далее – ООО "НОВОСТРОЙ М") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "НОВОСТРОЙ М" устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВОСТРОЙ М" (ИНН 5610081458) на предмет устранения выявленного нарушения.

Далее Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен **факт оплаты** ООО "НОВОСТРОЙ М" задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период I, II, III кварталы 2019 года в размере – 31 500 рублей, тем самым, ООО "НОВОСТРОЙ М" устранило ранее выявленное нарушение обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».

Таким образом, ООО "НОВОСТРОЙ М" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении **ООО "НОВОСТРОЙ М"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении **ООО "НОВОСТРОЙ М"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**14. По четырнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 13.12.2019 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 146) в отношении общества с ограниченной ответственностью "НОВОТРОИЦКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее - ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" устранить имеющееся нарушение в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" (ИНН 5607017646) на предмет устранения выявленного нарушения.

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки **установлен факт наличия** в штате ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" по основному месту работы **двух** специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, **обеспечило соответствие обязательным требованиям**, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г.

Таким образом, ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении **ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении **ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ДСК"** прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**15. По пятнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УНИ-СТРОЙ" (ИНН 5612064458) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

а) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-60/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт фасадов) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Металургов, д. 33. Работы завершены.

Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 10.07.2019г., 31.12.2019г. на общую сумму 1 444 893,71 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск ул. Советская, д. 27.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 09.09.2019г., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от **21.10.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 21.10.2019г. на

1 930 114,52 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет **82** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

б) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-61/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт фасадов) было установлено:

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4, ул. Ленина, д. 6. Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии **Актов** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.10.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

в) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-62/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4. Работы завершены.

Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 24.09.2019 г., **Акта** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как **Акт** приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19. Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии письма в адрес Заказчика о создании рабочей комиссии от 30.09.2019 г., **Акта** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.10.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 10.07.2019г., 31.10.2019г. на сумму **3 476 900,40** руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

г) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-64/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17, ул. Фурманова, д. 6. Капитальный ремонт крыш. **Работы завершены.** Согласно календарных планов: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии дополнительного соглашения от 30.12.2019г. на выполнение дополнительных работ на сумму 370 472,40 руб. (г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17), **Актов** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 31.10.2019г. на общую сумму **4 444 142,40 руб.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

д) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-65/2019 от **08.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2, ул. Южная, д. 2. **Работы завершены.** Согласно календарных планов: начало работ **08.04.2019г.**, окончание работ: **31.07.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии **Актов** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **152** дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

е) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-90/2019 от **30.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2. **Работы завершены.**

Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию **Акта** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **145** дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10. **Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копии **Акта** приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 16.07.2019г. на сумму **1 010 883,60 руб.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ,

так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **145** дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

ж) При исполнении ООО "Уни-Строй" обязательств по контракту № СМР-91/2019 от **30.04.2019г.** (капитальный ремонт крыш) было установлено:

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **145** дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9.

**Работы завершены.** Согласно календарного плана: начало работ **30.04.2019г.**, окончание работ: **07.08.2019г.** Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. ООО "Уни-Строй" предоставило копию Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от **31.12.2019г.**, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока, указанного в календарном плане (просрочка составляет **145** дней), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов ООО «Уни-Строй» не предоставило.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО **"УНИ-СТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-60/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-61/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-62/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-64/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-65/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-90/2019 от **30.04.2019г.**, № СМР-91/2019 от **30.04.2019г.**, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО **"УНИ-СТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-60/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-61/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-62/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-64/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-65/2019 от **08.04.2019г.**, № СМР-90/2019 от **30.04.2019г.**, № СМР-91/2019 от **30.04.2019г.**, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**16. По шестнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка результатов устранения ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" (ИНН 5607140488) нарушения, послужившего основанием для применения к ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 23.01.2020 г. №148).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" представило сведения о наличии в штате ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" по основному месту работы **двух** специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ" предоставило на указанных специалистов копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустройству, стажу работы, должностным обязанностям, тем самым, **подтвердило соответствие обязательным требованиям**, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.15.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил возобновить право **ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Возобновить право **ООО ТПП "ТОРГПРОМСТРОЙ"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**17. По семнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (ИНН 5618000027) на предмет устранения нарушений договорных обязательств, в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 06.11.2019 г. № 144).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено:

а) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение) были выявлены факты нарушения сроков и объемов выполненных работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1 договора.

- Объект МКД г. Гай, пер. Поляничко, д. 5. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ до 20.11.2018г. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" представило копии: письма Заказчику о завершении работ от **01.07.2019г.**, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 20.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 257 767,46 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанному объекту - 274 дней.

- Объект МКД г. Гай, ул. Декабристов, д. 11. Выполнение работ завершено. Срок выполнения работ: с **18.02.2019г. по 19.04.2019г.** АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: письма Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и №исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о завершении работ от **01.07.2019г.**, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 15.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 063 600,08 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 63. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ до **20.11.2018г.** Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнительного соглашения от **11.02.2019г.** к договору подряда по выполнению дополнительного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от **05.03.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 670 676,60 руб. и 102 884,20 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 65. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ до **20.11.2018г.** Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнительного соглашения от **11.02.2019г.** к договору подряда по выполнению дополнительного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от **05.03.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 649 094,00 руб. и 98 596,08 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.

- Объект МКД г. Гай, ул. Молодежная, д. 67. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ до **20.11.2018г.** Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту. АО "Оренбургские минералы" предоставило копии: дополнительного соглашения от **11.02.2019г.** к договору подряда по выполнению дополнительного объема работ, Акта приемки работ по капитальному ремонту от **05.03.2019г.**, акты по

форме КС-2, КС-3 от 05.03.2019г. на сумму 658 851,82 руб. и 101 534,28 руб. (доп/работы). Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 106 дней.

- Объект МКД г. Гай, ул. Победы, д. 13. Выполнение работ завершено. Срок выполнения работ: с **18.02.2019г. по 19.04.2019г.** АО "Оренбургские минералы" предоставило письма Фонда модернизации ЖКХ №исх-6408/18 от 21.09.2018г. о приостановке работ и №исх-575/19 от 04.02.2019г. о возобновлении работ с 18.02.2019г., письма Заказчику о завершении работ от **01.07.2019г.**, Акта приемки работ по капитальному ремонту от 15.08.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от 15.08.2019г. на общую сумму 1 979 591,60 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ. Просрочка исполнения по указанным объектам - 118 дней.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) АО «Оренбургские минералы» выполнило объемы работ на сумму **5 582 596,12 руб.**, что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п.4.1 договора, составляет **6 500 693,93 руб.**

б) При исполнении АО "Оренбургские минералы" обязательств по контракту № СМР-184/2018 от 10.09.2018г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки работ по капитальному ремонту МКД:

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 3. Выполнение работ завершено. Согласно п. 3.2 договора, срок выполнения работ до **15.11.2018г.** АО "Оренбургские минералы" представило копии: дополнительного соглашения от 30.12.2019г. к договору подряда по замене смет, актов по форме КС-2, КС-3 от 27.12.2019г. на сумму 1 253 615,48 руб., однако АО "Оренбургские минералы" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указывает на нарушение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские минералы" не предоставило.

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 34. Выполнение работ завершено. Срок выполнения работ согласно предоставленным графикам: с **22.04.2019г. по 20.06.2019г.** АО "Оренбургские минералы" предоставило копии писем Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от **11.10.2018г.** о приостановке работ и №исх-2569/19 от **22.04.2019г.** о возобновлении работ, актов по форме КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 2 111 766,00 руб., однако АО "Оренбургские минералы" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указывает на нарушение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские минералы" не предоставило.

- Объект МКД пос. Энергетик, д. 39. Выполнение работ завершено. Срок выполнения работ согласно предоставленным графикам: с **22.04.2019г. по 20.06.2019г.** АО "Оренбургские минералы" предоставило письма Фонда модернизации ЖКХ №исх-6985/18 от **11.10.2018г.** о приостановке работ и №исх-2569/19 от **22.04.2019г.** о возобновлении работ, актов по форме КС-2, КС-3 от 31.12.2019г. на сумму 2 030 583,00 руб., однако АО "Оренбургские минералы" не предоставило Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, что указывает на нарушение срока окончания выполнения работ. Иных документов АО "Оренбургские минералы" не предоставило.

Согласно актам выполненных работ (КС-2, КС-3) АО «Оренбургские минералы» выполнило объемы работ на сумму **5 395 964,48 руб.**, что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п.4.1 договора, составляет **6 016 177,00 руб.**

в) По контракту №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД:

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Кирова, 42 (крыша, фасад, электроснабжение). **Выполнение работ не проводилось.** АО "Оренбургские минералы" предоставило копию письма администрации муниципального образования Домбаровский поссовет №9 от 10.01.2019г. об **исключении указанного выше объекта из договора по капитальному ремонту, дополнительного соглашения от 18.12.2019г. об исключении из договора подряда №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г.**

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 (электроснабжение). **Выполнение работ завершено.** Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3. АО "Оренбургские минералы" представило копии: **Акта** приемки работ по капитальному ремонту от **01.08.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от **01.08.2019г.** на общую сумму 1 061 270,40 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указанному объекту - 122 дня.

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Ленина, д.100 (крыша, электроснабжение). **Выполнение работ завершено.** Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3. АО "Оренбургские минералы" представило копии: **Актов** приемки работ по капитальному ремонту от **01.08.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от **01.08.2019г.** на общую сумму 1 744 746,00 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указанному объекту - 122 дня.

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (фасад). **Выполнение работ завершено.** Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 30 календарных дней (30.03.2019г.). Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3. АО "Оренбургские минералы" представило копии: **Акта** приемки работ по капитальному ремонту от 25.12.2019г., актов по форме КС-2, КС-3 от **25.12.2019г.** на общую сумму 2 746 296,47 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указанному объекту - 269 дней.

- Объект МКД пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 (крыша). **Выполнение работ завершено.** Согласно п.3.2. договора подряда, срок выполнения работ: с 01 марта 2019 г. в течение 30 календарных дней. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту (п. п. 3.4) считается дата подписания Заказчиком КС-2, КС-3. АО "Оренбургские минералы" представило копии: **Акта** приемки работ по капитальному ремонту от **01.08.2019г.**, актов по форме КС-2, КС-3 от **01.08.2019г.** на общую сумму 4 409 587,20 руб. Предоставленные АО "Оренбургские минералы" документы указывают на нарушение срока окончания выполнения работ, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора. Просрочка исполнения по указанному объекту - 122 дня.

Согласно актам выполненных работ (КС-2, КС-3) АО «Оренбургские минералы» выполнило объемы работ на сумму **9 984 200,87 руб.**, что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п.4.1 договора, составляет **11 319 342,67руб.**

16 и 17 марта 2020 года АО "Оренбургские минералы" представило в Контрольную комиссию СРО А «АСО» Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 31.12.2019 г. по адресам: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 34, 39 (договор № СМР-184/2018 от 10.09.2018г.) просрочка исполнения по указанным объектам – 193 дня, Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.12.2019 г. по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д.3, (договор № СМР-184/2018 от 10.09.2018г., СМР-291/2019 от 05.08.2019 г.), просрочка исполнения – 407 дней.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:

применить в отношении **АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), № СМР-184/2018 от 10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

#### **Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

#### **Решили:**

- применить в отношении **АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № СМР-167/2018 от 07.09.2018г. (электроснабжение), № СМР-184/2018 от 10.09.2018г., №РТС256А180405(Д) от 11.09.2018г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.

**18. По восемнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было выявлено нарушение МУП "АРХИТЕКТОР" сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность МУП «Архитектор» по оплате членских взносов составила на последний день проверки – 31 500 рублей, за периоды III, IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года.

Таким образом, МУП "АРХИТЕКТОР" **нарушило требования п.2.5 и п.2.15** Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.

Присутствующий на заседании Барановский И.В. сообщил, что при поступлении денежных средств задолженность по членским взносам будет погашена.

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении **МУП "АРХИТЕКТОР"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания,

обязывающего МУП "АРХИТЕКТОР" устранить имеющееся нарушение путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

Применить в отношении МУП "АРХИТЕКТОР" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП "АРХИТЕКТОР" устранить имеющееся нарушение путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**19. По девятнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» на основании письменного уведомления директора ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) (от 17.02.2020 г. № 04/2020) была проведена внеплановая документарная проверка результатов устранения ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" нарушений, послуживших основанием для применения к ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 23.01.2020 г. №148).

Ермаков Е.А. доложил, что ходе проверки установлено наличие в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по основному месту работы **только одного специалиста** по организации строительства (директор), сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

На второго работника, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоциации не предоставил документы, подтверждающие его трудоустройство, стаж, условия работы, образование, квалификацию и обязанности, в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019), тем самым, **не подтвердил соответствие** обязательным требованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019.

В ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоциации ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период 2 (часть), 3, 4 кварталы 2019 года в размере – 28 500 рублей, тем самым, член Ассоциации **устранил** ранее выявленное нарушение обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».

ООО «СтройЭлектроМонтаж» **устранило одно** из двух нарушений, послуживших основанием для применения к нему названной меры дисциплинарного воздействия, погасив задолженность по членским взносам в СРО А «АСО», но **не устранило в полном объеме второе нарушение**, а именно:

- в штате (по месту основной работы) отсутствует минимально установленное количество специалистов по организации строительства (**имеется только один из двух**), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:

- возобновить право **ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство в части (в связи с устранением нарушения обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»);

- применить в отношении **ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

#### **Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

#### **Решили:**

- возобновить право **ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство в части (в связи с устранением нарушения обязательных требований, установленных п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»);

- применить в отношении **ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"** меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**20. По двадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка – ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" (ИНН 5612168986) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.11.2019 г. № 145).

В результате внеплановой документарной проверки установлено наличие в штате ООО «Строй-Мастер» по основному месту работы одного специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Кроме того, в период проверки ООО «Строй-Мастер» предоставило:

- копии документов о трудоустройстве второго работника с подтверждением его стажа, образования, квалификации, должностных обязанностей, а также документов, подготовленных для отправки в НОСТРОЙ на включение сведений об этом работнике в Национальный реестр специалистов в области строительства;

- письменное обращение о сокращении сроков проводимой проверки с обоснованием причин.

Таким образом, ООО «Строй-Мастер» **не устранило в полном объеме** нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: в штате (по месту основной работы) отсутствует минимально установленное количество специалистов по организации строительства (имеется только один, второй на стадии оформления), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:

- возобновить право **ООО "СТРОЙ-МАСТЕР"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «Строй-Мастер» приступило к устранению нарушения обязательных требований);

- применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

#### **Голосование:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

#### **Решили:**

- возобновить право **ООО "СТРОЙ-МАСТЕР"** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ООО «Строй-Мастер» приступило к устранению нарушения обязательных требований);

- применить в отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" устранить вышеуказанное нарушение путем обеспечения наличия в штате отношении ООО "СТРОЙ-МАСТЕР" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения

о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение **60** календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»



В.М. Рындак




Секретарь Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»



А.А. Исковских

Приложение № 1 к протоколу заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 17.03.2020 года № 150

Журнал регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» на заседании 17.03.2020 г.

№ п/п	Время регистрации	Ф.И.О. представителя	Подпись члена ДК
1	9 <sup>30</sup>	Щукина Т. А.	
2	9 <sup>30</sup>	Жуакина В. В.	
3	9 <sup>30</sup>	Агафонов И. В.	
4	9 <sup>30</sup>	Рындина В. М.	
5	9 <sup>30</sup>	Марченко А. А.	
6	9 <sup>30</sup>	Марченко А. В.	
7			