

Протокол № 100
Заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

25 августа 2017 года

г. Оренбург
пр-д. Северный, 10/1

Время заседания – 11:00 местного времени

На заседание приглашен член Ассоциации:

п/п	Организация	ИНН
1	ООО «КапСтрой» (далее – ООО «КапСтрой»)	5610149949

Уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета ООО «КапСтрой» вручено нарочно с соответствующей отметкой 22.08.2017 года.

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя Дисциплинарного комитета от 22 августа 2017 года б/н, по электронной почте.

На заседании присутствовали:

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.

Члены комитета – Агафонов И.В., Домахина Ю.В..

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 3 члена (50%). Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Без права голоса:

Начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО» – Ермаков Евгений Александрович;

Директор МОБУ «ООШ №14» - Рутчина Оксана Григорьевна;

Представитель ООО «КапСтрой» по доверенности от 21 августа 2017 года б/н - Терехова Валентина Александровна.

На основании приказа генерального директора секретарем заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» была назначена Игисенова Мира Жангабыльевна.

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

- утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

Голосование:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.

1. О применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу:

Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, доложил присутствующим о том, что в адрес СРО А «АСО» поступило обращение, содержащее сведения о нарушении от депутата Оренбургского городского Совета по избирательному округу №1 Лупахина Бориса Николаевич исх. № 34/17 от 03.08.2017г. (далее – Обращение Б.Н. Лупахина), в котором указано на то, что между ООО «КапСтрой» (ИНН 5610149949) и МОБУ «ООШ №14» был заключен муниципаль-

ный контракт на «Ремонт кровли здания и козырька входа МОБУ «ООШ № 14» и ООО «КапСтрой» (ИНН 5610149949) (далее – муниципальный контракт). В ходе выполнения муниципального контракта имеются факты нарушения его условий, а именно: работы ведутся с отставанием, возможно в ходе выполнения работ, применяются не качественные материалы.

В рамках рассмотрения Обращения Б.Н. Лупахина, отделом по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО», была проведена выездная внеплановая проверка, в результате которой было выявлено следующие нарушения: на кровле не выполнены работы по нанесению второго слоя наплавляемого материала. Плиты парапета в количестве 6 шт. не установлены. На кровле столовой и спортзала не выполнены в полном объеме работы по огрунтовке оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, не выполнены работы по устройству кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. Не выполнены иные работы, следующие за вышеуказанными видами работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

Кроме этого, у ООО «КапСтрой» отсутствуют подписанные Заказчиком Акты: КС-2, КС-3, в связи с тем, что работы по муниципальному контракту не выполнены в полном объеме и не сданы Заказчику. Утвержденный Заказчиком график выполнения работ у ООО «КапСтрой» - отсутствует. Таким образом, ООО «КапСтрой» нарушило п. 4.1. и п 3.1.1. муниципального контракта, а именно: нарушен срок выполнения работ по муниципальному контракту.

Фактов применения не качественных материалов и оборудования, не соответствия материалов и оборудования условиям договора, требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил, не выявлено.

Так же, по первому вопросу слушали Е.А. Ермакова, который сообщил, что в ходе выездной внеплановой проверки 15 августа 2017 года был произведен осмотр места производства работ, в ходе которых были выявлены вышеуказанные нарушения, с учетом того, что срок выполнения работ по контракту заканчивался 14 августа 2017 года.

Кроме того, ООО «КапСтрой» не был предоставлен запрашиваемый утвержденный Заказчиком график выполнения работ, а предоставленный ООО «КапСтрой» общий журнал работ имеет противоречия: в графе начало работ указано: **05 июля 2017 года**, а начало ведения записей в разделе сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства датированы **03 июля 2017 года**.

Кроме этого, в общем журнале работ отсутствуют отметки как уполномоченного представителя Заказчика, так и непосредственно Заказчика.

Председатель Дисциплинарного комитета, предоставил слово Директору МОБУ «ООШ №14» - Рутчиной Оксане Григорьевне, которая пояснила, что на первоначальном этапе работы выполнялись медленно, о чем она неоднократно извещала директора ООО «КапСтрой», кроме этого имело место отсутствие строительных материалов на площадке, в настоящий момент работы в полном объеме не выполнены.

Председатель Дисциплинарного комитета предоставил слово, представителю ООО «КапСтрой» Тереховой Валентине Александровне, которая пояснила, что задержка выполнения работ, обусловлена выпадением осадков (дождем) в период выполнения работ, а так же увеличением объема работ (вывозом строительного мусора в количестве превышающем объем предусмотренный локальным сметным расчетом).

После, исследования Дисциплинарным комитетом имеющихся доказательства по делу, заслушивания объяснений лиц, участвующих в деле, Председатель Дисциплинарного комитета руководствуясь, п.п. «а» п.3.1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», п.3.12. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО А «АСО» и иных обращений, поступивших в СРО А «АСО», предложил Дисциплинарному комитету удовлетворить Обращение Б.Н. Лупахина частично, применить в отношении ООО «КапСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «КапСтрой» устранить нарушения п.4.1. и п.3.1.1. муниципального контракта в течение 10 календарных дней, с момента применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия.

Голосование:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

- удовлетворить обращение содержащее сведения о нарушении частично, применить в отношении ООО «КапСтрой» меру дисциплинарного воздействия.

Вынести ООО «КапСтрой» предписание об устранении нарушения п.4.1. и п.3.1.1. муниципального контракта, в течение 10 календарных дней с момента применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия.

Председатель Дисциплинарного комитета
СРО А «АСО»



В.М. Рындак

Секретарь Дисциплинарного комитета
СРО А «АСО»



М.Ж. Игисенова